



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Centro Territoriale Permanente n. 10
"GIOVANNI FALCONE"

Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII 95037 – San Giovanni La Punta
Tel. 095/7512713 - 095/7512232
Cod. Fisc. 81005200878 Cod. Mecc. CTIC8AM007
Email: ctic8am007@istruzione.it ctic8am007@pec.istruzione.it
Sito web:<http://www.icfalconelapunta.gov.it>

PII 2011/2013 ANNUALITA' 2011/2012

Avviso Prot.n. AOODGAI – 7667 del 15/06/2010 - FESR II (C) e nota aut. Prot. n: AOODGAI 9696 del 22/08/2011

Prot. 966/B32

San Giovanni La Punta, 22/03/2016

All'Albo Pretorio on-line della scuola
Al Sito web del Comune di San Giovanni la Punta (CT)
Al sito web della scuola
A tutte le scuole della Provincia di Catania

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE finale del Progetto PON ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

COMUNICAZIONE CHIUSURA ATTIVITÀ PROGETTUALI PON ASSE II

Nell'anno scolastico 2010-2011 l'ex I.C. "E. Fermi" di San Giovanni La Punta (CT) ha avviato la partecipazione al Progetto di cui all'oggetto.

Dal 1° settembre 2013, a seguito dell'aggregazione dell'ex I.C. "E. Fermi" all'I.C. "G. Falcone" di San Giovanni La Punta (CT), con decreto assessoriale 8/gab del 5 marzo 2013 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione Professionale della Regione Sicilia riguardante il piano di dimensionamento adottato per l'a.s. 2013/14, il progetto è stato preso in carico dall'amministrazione dell'Istituto Comprensivo "G. Falcone" di San Giovanni La Punta. Le azioni finanziate con i fondi PON FESR ASSE II "Qualità degli Ambienti Scolastici", Avviso Congiunto prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, hanno previsto l'avvio delle seguenti azioni:

| Codice | Obiettivo | Edificio di destinazione | Importo Speso |
|---------------|--|--------------------------|---------------|
| C-1-2010-7860 | C- Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 1- Interventi per il risparmio energetico | Plesso "E. Fermi" | € 125.771,29 |
| C-4-2010-5688 | C-Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 4- Interventi per garantire l'accessibilità a tutti gli Istituti scolastici | Plesso "E. Fermi" | € 135.154,36 |

Le attività progettuali amministrativo-contabili programmate si sono concluse entro il 31/12/2015, nel pieno rispetto dei termini stabiliti dal MIUR con le seguenti fasi:

- In data 27/02/2013 la Stazione Appaltante, il Dirigente Scolastico R.U.P Prof.ssa Giuseppina Montella della precedente amministrazione scolastica, con contratto prot. n. 1058/A22B del 27/02/2015 affidava all'Ing. Ferdinando M. Garilli, l'incarico di supporto al R.U.P.;
- In data 29/04/2014, la Stazione Appaltante, il Dirigente Scolastico R.U.P. Prof.ssa Concetta Matassa, con contratto prot. 2053/B32 del 29/04/2014, affidava i servizi di progettazione di ingegneria ed architettura, direzione dei lavori e sicurezza all'Arch. Angelo Spina, a seguito di aggiudicazione definitiva di gara avvenuta in data 29/08/2013 ed effettuata dal Dirigente Scolastico R.U.P Prof.ssa Giuseppina Montella della precedente amministrazione scolastica con decreto n. 3916 del 29/08/2013.
- In data 15/11/2014, la Stazione Appaltante pubblicava il bando, prot. n. 4687/B32 del 12/11/2014, approvato con determinazione del Dirigente Scolastico del 12/11/2014, R.U.P., Prof.ssa Concetta Matassa. La gara veniva espletata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, da cui risultava vincitrice la Ditta I.G.C. di Capizzi Giuseppe, sita in via P. Nenni, in Maletto (CT), per

l'importo complessivo di € 169.199,51, al netto del ribasso del 36,042% comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso. La gara veniva aggiudicata con determinazione del Dirigente Scolastico R.U.P. Prof.ssa Concetta Matassa Prot. 1948/B32 del 23/04/2015.

Il quadro economico delle opere da realizzare, dopo l'aggiudicazione definitiva è risultato il seguente:

Quadro economico Bando 7667 -15/06/2010 - FESR II (C)
Istituto I.C. " G.FALCONE" S.G.LA PUNTA CTIC8AM007

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DOPO L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

| Voce | Descrizione | Importo | Importo Rimodulato |
|-------|--|-------------------|--------------------|
| A | Importo totale lavori | | |
| A.1 | Importo lavori | 159.808,56 | 102.210,36 |
| A.2 | Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera) | 66.989,00 | 66.989,15 |
| | TOTALE LAVORI | 226.797,71 | 169.199,51 |
| B.1 | Spese tecniche | | |
| B.1.1 | Progettazione preliminare | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2 | Progettazione definitiva | 5.359,00 | 4.904,28 |
| B.1.3 | Progettazione esecutiva | 7.840,00 | 7.174,20 |
| B.1.4 | Direzione lavori | 13.827,00 | 12.651,93 |
| B.1.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 3.633,00 | 3.325,04 |
| B.1.6 | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 6.963,00 | 6.371,95 |
| B.1.7 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | 4.645,00 | 4.492,37 |
| B.1.8 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 450,00 | 450,00 |
| B.1.9 | Rilievi, accertamenti e indagini | 408,00 | 408,19 |
| | TOTALE SPESE TECNICHE | 43.129,44 | 39.777,96 |
| B.2 | Imprevisti e altro | | |
| B.2.1 | Imprevisti sui lavori + IVA | 10.548,00 | 10.548,91 |
| B.2.2 | Lavori in economia compreso I.V.A. | 0,00 | 0,00 |
| B.2.3 | Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTALE IMPREVISTI E ALTRO | 12.548,91 | 12.548,91 |
| B.3 | Imposte e tasse | | |
| B.3.1 | I.V.A. sui lavori | 49.895,00 | 37.223,89 |
| B.3.2 | I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche | 11.593,00 | 10.692,32 |
| B.3.3 | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP | 225,00 | 225,00 |
| B.3.4 | Parere rilasciato A.S.P. | 130,00 | 130,00 |
| | TOTALE IMPOSTE E TASSE | 61.843,69 | 48.271,21 |
| B.4 | Allacci | 0,00 | 0,00 |
| B.5 | Spese per gara | | |
| B.5.1 | eventuali spese per commissioni giudicatrici | 500,00 | 500,00 |
| B.5.2 | spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 372,00 | 372,58 |
| | TOTALE SPESE PER GARA | 872,58 | 872,58 |
| B.6 | Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. | | |
| B.6.1 | A) RUP | 1.130,00 | 1.130,00 |
| B.6.2 | B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici | 0,00 | 0,00 |
| B.6.3 | C) incaricati dell'ufficio DL | 0,00 | 0,00 |
| B.6.4 | D) collaudo tecnico-ammin. o certificazione regolare esecuzione | 0,00 | 0,00 |
| B.6.5 | E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE INCENTIVI | 1.130,00 | 1.130,00 |
| B.7 | Spese organizzative gestionali | 2.267,00 | 2.267,98 |
| B.7.1 | Assicurazione RUP | 1.064,00 | 1.064,96 |
| | IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE | 349.655,27 | 275.133,11 |

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

C-1 Interventi per il risparmio energetico

Nel progetto iniziale si prevedevano i seguenti interventi:

- Isolamento termico a cappotto delle pareti esterne dell'ala vecchia del Plesso "E. Fermi" (esclusa la palestra);
- Sostituzione n. 1 infisso esterno;
- Sostituzione di alcuni infissi interni.

Gli interventi effettivamente realizzati sono stati conformi alle previsioni del progetto. Sono stati, altresì e senza operare nessuna variante, sostituiti i pluviali che, nel frattempo si erano deteriorati, ad eccezione dell'infilso esterno che è stato realizzato per esigenze sopraggiunte all'interno dell'edificio.

C-4 Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Nel progetto iniziale si prevedevano i seguenti interventi:

- Realizzazione di n. 1 scivola esterna per l'accesso al Plesso "E. Fermi" e al fine di agevolare le operazioni di evacuazione in caso di emergenza per i soggetti in carrozzina e in difficoltà motoria;
- Realizzazione di n. 1 scivola interna al Plesso "E. Fermi" per l'accesso dal piano inferiore, ove è ubicata la palestra, al piano superiore, ove sono ubicate le aule e i laboratori, al fine di agevolare le operazioni di evacuazione in caso di emergenza per i soggetti in carrozzina e in difficoltà motoria;
- Realizzazione di n. 1 ascensore, al fine di agevolare l'ingresso al plesso dei disabili in carrozzina e dei soggetti in difficoltà motoria;
- Montaggio di n. 1 servo-scala per l'accesso dal pianterreno al primo piano ala laboratorio musicale.

Gli interventi effettivamente realizzati sono stati conformi alle previsioni del progetto.

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 29/05/2015, repertorio n. 1/2015, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Acireale in data 22/06/2015 Serie 1T numero 1567;

CAUZIONE

La Ditta I.G.C. S.r.l. del Geom. Giuseppe Capizzi, aggiudicataria dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 44.065,00, mediante garanzia fideiussoria assicurativa, atto di garanzia n. 2016331 emesso in data 26/05/2015 dalla Società UnionCoopFIDI soc. coop. per azioni.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

Con verbale del 08/06/2015 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori, stante l'urgenza di esecuzione degli stessi.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 23/10/2015 con un tempo contrattuale definito di giorni 150 ed ultimazione prevista per il giorno 26/10/2015

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 23/10/2015 con assegnazione di ulteriori giorni 30 per ultimazione lavori di dettaglio, di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

STATO FINALE DEI LAVORI

In data 18/11/2015 è stato redatto lo stato finale dei lavori.

CESSIONI DEI CREDITI

Alla data del presente atto non è pervenuta alla Stazione Appaltante alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

CONSIDERAZIONI

In merito all'esecuzione dei lavori previsti dal contratto non si rilevano situazioni degne di segnalazione e/o rilievo.

San Giovanni La Punta, 22/03/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Matassa